



Cuenta Pública 2022
Informe Anual de Construcciones en Proceso
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal:

MUNICIPIO DE TONANITLA 125

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235 03 10 04 01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CENTRO CULTURAL TONANTZIN, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONANITLA, ESTADO DE MÉXICO	TON-PAD-LP-/2022/001	COLONIA CENTRO	44922	44953	LICITACIÓN PÚBLICA	SI	15.82	15.82	8124	TONANITLA	8,884,360.33
											Total (13)	8,884,360.33

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota! Llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

C.P. MAURO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS
 TESORERA MUNICIPAL

L.C. NORMA LETICIA SANCHEZ PALMA
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ARQ. RAUL ALEJANDRO VALDEZ DURAN
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

