

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TONANITLA

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONANITLA							No. 0125							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
013	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DRENAJE CALLE MIGUEL HIDALGO, DEL KM 0+000 AL KM 0+098	CONTRATO	LA CRUZ	500	250101	166,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 14 DE JUNIO, COLONIA PEMEX, MUNICIPIO DETONA	CONTRATO	PEMEX	500	250101	1,294,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 11 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LA CONCEPCION, MU	CONTRATO	LA CONCEPCION	50	250101	1,663,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 31 DE DICIEMBRE, ENTRE CALLE 1RO DE OCTUBRE	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	2,000	250101	404,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 1RO DE OCTUBRE, ENTRE CALLE 31 DE MARZO Y 3	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	5,000	250101	1,695,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DEL RIEGO, ENTRE AV 15 DE SEPTIEMBRE Y CALL	CONTRATO	LAASUNCION	300	260101	601,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DEL RIEGO, ENTRE AV DE LAS FLORES Y FLORICU	CONTRATO	LAASUNCION	251	260101	1,227,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA LA CRUZ, MUNICIPIO	CONTRATO	LA CRUZ	5,000	260101	2,080,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CDA2 DE ABRIL, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DETONANI	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	5,000	260101	1,217,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN 1ER CION 29 DE DICIEMBRE, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	5,000	260101	894,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN AVENIDA JUAREZ, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+860, MUNICIPIO	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	2,000	260102	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
002	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE VIGILANCIA, MUNICIPIO DE TONANITLA, ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	VALLE VERDE	60,000	260101	970,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
003	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA PROTECCION CIVIL EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE T	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	5,400	260101	848,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
015	MANTENIMIENTO EN MÓDULO DE SANITARIOS Y EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN MEXICANA, COLONIA	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	5,000	250101	752,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
014	EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE TONANITLA TONANITLA ESTADO DE MEXICO.	CONTRATO	VILLAS DE TONANITLA	1,500	250101	787,090.00	0.00	0.00	99.98	786,943.55				
016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS, RANCHO LA MORA, LA ASUNCION, LA CONCEPCION Y VA	CONTRATO	SANTA MARIA TONANITLA	5,000	250101	1,969,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TONANITLA, ESTADO D	CONTRATO	VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	5,000	260101	832,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:
 TONANITLA

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TONANITLA											No. 0125			
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

DIR. DE OBRAS PUBLICAS

DIR. DE OBRAS PUBLICAS

PUESTO DE LA UIPE O EQUIV

TESORERO

ING. JAVIER ORTIZ HUERTA

ING. JAVIER ORTIZ HUERTA

C. MARIA GUADALUPE ORTIZ ORTIZ

ALFREDO LOPEZ VIDAL

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
14	08	2023